

质监号：---
账号：24-00065

见证人：---
见证号：---



221001340677

委托单编号：2025-014031

任务单编号：yz25-00251

检测报告

报告编号：G00880062500252



检测项目 预制混凝土方桩

委托单位 连云港欣之创新型建材有限公司

工程名称 /

检测类别 委托

连云港市建设工程质量检测中心有限公司

地址：连云港市海州开发区前许路3号

电话：0518-80805858

邮编：222062

检测参数		外观质量、尺寸偏差、抗弯性能			
委托单位	名称	连云港欣之创新型建材有限公司		委托人	陈效鹏
	地址	---		委托日期	2025-11-20
	电话	---		邮 编	---
工程信息	工程名称	---		结构部位	---
	建设单位	---			
	施工单位	---			
	监理单位	---			
	工程地址	---			
样品	名称	预制混凝土方桩	生产日期	2025-11-10	
	规格型号	YZH-400 A-C60-12	等 级	---	
	厂 家	连云港欣之创新型建材有限公司	样品数量	10 根(抗弯性能 2 根)	
检测	检测环境	常温	检测日期	2025-11-20	
	主要设备	L04-20 300mm 电子数显卡尺, L03-05 GE-578E 钢卷尺, F50-02 YLR-3F 测力显示仪, L03-07 1000mm 钢直尺, L26-05 读数显微镜, L51-07 塞尺, L02-21 600mm 直角尺, L03-26 30m 钢卷尺, L04-22 深度游标卡尺			
检测判断依据		20G361《预制混凝土方桩》(国家标准图集) JC/T 2723-2022《预应力混凝土实心方桩》			
检测结论		样品经检测, 所检参数符合 20G361《预制混凝土方桩》(国家标准图集)规定的要求。			
其它说明		1、检测地点: 连云港欣之创新型建材有限公司; 2、查企业试验资料, 混凝土设计强度等级 C60, 抗压强度为: 63.2MPa。			
报告说明		1、若对报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内, 以书面形式向检测单位提出, 逾期视为对报告无异议。 2、样品由客户提供时, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、未加盖本公司检测专用章, 报告无效。 4、扫右侧二维码关注公众号, 验证报告真伪。			

签发 陈浩 审核 王超 试验 李永伟

上岗证号 06956

08534

21708

检测单位(章)

报告日期

2025-11-21



附：检测数据

序号	检测项目		计量单位	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观质量		---	表面平整、密实，掉角深度不应超过 10mm，局部蜂窝和掉角的缺损面积不超过全部桩表面积的 0.5%，并不得过分集中。	10 根方桩均表面平整、密实，无局部蜂窝和掉角。	合格
			---	混凝土的收缩裂缝，深度应小于 20mm，宽度不得大于 0.15mm，横向裂缝长度不得超过边长的 1/2。	10 根方桩均无收缩裂缝。	合格
			---	桩顶与桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝或掉角。	10 根方桩桩顶与桩尖处均无蜂窝、麻面、裂缝或掉角。	合格
2	尺寸偏差	横截面边长	mm	允许偏差：±5	10 根桩偏差范围： 0~+1	合格
		保护层厚度	mm	允许偏差：±5	10 根桩偏差范围： -1~+2	合格
		桩身弯曲矢高	mm	允许偏差：≤1‰L（桩长） 且≤20	10 根桩偏差范围： 5~8	合格
		桩节长度	mm	允许偏差：±20	10 根桩偏差范围： -10~+5	合格
3	抗弯性能	开裂弯矩	kN·m	≥105.90	121.79	合格
					116.49	
		极限弯矩		≥199.90	>199.90	合格
					>199.90	

以下空白