



221002340375

检测报告

编号: 2025 (JN) 0020

检测类别: 委托抽测

工程名称: /

委托单位: 徐州市翔通节能保温工程有限公司

检测内容: 锚栓

徐州市建设工程检测中心有限公司

地址: 徐州市云龙区青海路6号

电话: 87896391 邮编: 221004



徐州市建设工程检测中心有限公司

报告编号: 2025 (JN) 0020

检测报告

第 1 页 共 2 页

检测类别		委托抽测	委托编号	2025002559
委托单位		徐州市翔通节能保温工程有限公司	样品编号	900125-00010
联系人/电话		李超/18762270333	样品名称	锚栓
受检单位		徐州市翔通节能保温工程有限公司	系统类型	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
通讯地址		新沂市阿湖镇	规格型号	YXCM-10×162SG
生产厂家		徐州市翔通节能保温工程有限公司	生产日期	2024.11.16
抽样依据		JG/T 366-2012	样品数量	60 支
抽样地点		公司仓库	样本基数	10000 支
抽样人		柴涛、马丁	代表数量	/
抽样单位		徐州市建设工程检测中心有限公司	抽样日期	2025.02.05
样品状态		符合检测要求	检测日期	2025.03.15-2025.04.21
判定依据		《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012		
检测结论		样品经检测，所检项目均符合 JG/T 366-2012 标准规定的要求。		

编制:

胡

审核:

Handwritten signature: *[Signature]*

签发:

下等米

徐州市建设工程检测中心有限公司

報告日期: 2025.04.21

报告说明:

1. 报告未加盖“徐州市建设工程检测中心有限公司检验检测专用章”或内容涂改无效。
2. 未经本单位书面同意，部分复制报告无效。
3. 对检测数据及结果若有异议，请于收到报告十五日内以书面形式向本单位提出。
4. 委托检测数据及结果仅证明样品所检项目的符合性情况。

徐州市建设工程检测中心有限公司

报告编号: 2025 (JN) 0020

检测报告

第 2 页 共 2 页

0020

检测报告

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		检测依据	计量单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	锚栓抗拉承载力标准值	A 类基层墙体 (C25 混凝土)	JG/T 366-2012	kN	≥ 0.60	1.22	符合
		B 类基层墙体 (MU15 烧结普通砖)			≥ 0.50	0.51	符合
		C 类基层墙体 (MU15 烧结多孔砖)			≥ 0.40	0.44	符合
		D 类基层墙体 (MU10 空心砌块)			≥ 0.30	0.31	符合
		E 类基层墙体 (A2.0 蒸压加气混凝土砌块)			≥ 0.30	0.32	符合
检测环境		温度: 23.2℃; 相对湿度: 49.6%					
检测设备		HC-MD60 铆钉拉拔仪 (S4-523-2-1)					
备注		1、所检锚栓的破坏状态均为锚栓拔出; 2、委托方提供锚固深度要求为 50mm。					

