CMA

221001060448

检 验 报 告

Test Report

No：A07021642405030-7

产 品 名 称 硅酮耐候胶

受 检 单 位 山东国创节能科技股份有限公司

生 产 单 位 山东国创节能科技股份有限公司

委 托 单 位 山东国创节能科技股份有限公司

检 验 类 别 委托抽检

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址：南京市江宁区上坊工业园区临麒路 118 号 邮编：210016

电话：025-84620234 传真：025-84620231

检 验 报 告

报告编号：A07021642405030-7　　共 2 页第 1 页

产品名称	硅酮耐候胶		规格型号		I F SR 25HM 密度：1.4g/cm³
生产日期/批号	——		商　标		——
受检单位名　称	山东国创节能科技股份有限公司	地　址	山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号		
		邮　编	262400	联系电话	18053629631
生产单位名　称	山东国创节能科技股份有限公司	地　址	山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号		
		邮　编	262400	联系电话	18053629631
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司			样品编号	2405030-7
抽样日期	2024-05-17	抽样人员	时维维 许成龙	抽样地点	企业仓库
样品数量	10 支	抽样基数	1000 支	样品到达日　期	2024-05-20
抽样单编号	XS2405030	样品状态	可检	检查封样人　员	时维维 许成龙
抽样方法	随机抽样	抽样计划	☑单次抽样　□两次抽样		
检测和判定依据	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》 DB32/T4117-2021《保温装饰板外墙外保温系统技术规程》				
检测项目	密度、下垂度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性、质量损失率、面板与密封胶粘结强度				
检测日期	2024 年 05 月 21 日～2024 年 06 月 30 日				
检测结论	样品经检验，第 1～9 项符合 GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》标准中 I F SR 25HM 的技术要求；第 10 项符合 DB32/T4117-2021《保温装饰板外墙外保温系统技术规程》标准中密封胶的技术要求。 签发日期：2024 年 08 月 13 日				
备　注	表干时间、挤出性、拉伸模量、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性、质量损失率、面板与密封胶粘结强度项目不在本公司资质认定范围之内，经委托单位同意，该项目分包给盐城市天恒建设工程质量检测有限公司（该公司资质认定证书编号：211001062192，报告编号：J00321412401024）。				

批 准：　　审 核：　　主 检：

检 验 报 告

报告编号：A07021642405030-7　　共 2 页第 2 页

序号	检测项目		单位	技术要求	实测结果	单项评定
1	密度		g/cm^3	1.4±0.1	1.40	合格
2	下垂度		mm	≤3	0.5	合格
3	表干时间		h	≤3	1.2	合格
4	挤出性		mL/min	≥150	368.2	合格
5	弹性恢复率		%	≥80	85	合格
6	拉伸模量（25HM）	23℃	MPa	＞0.4	0.6	合格
		-20℃		＞0.6	1.0	
7	定伸粘结性		/	无破坏	无破坏	合格
8	浸水后定伸粘结性		/	无破坏	无破坏	合格
9	质量损失率		%	≤8	5.8	合格
10	面板与密封胶粘结强度		MPa	≥0.4	0.4	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	电子万能试验机	WDW-20M	AL023	0～20kN
2	电子天平	MP2000E	AT001	0～2000g
3	钢直尺	300	AC007	0～300mm

检验环境条件

温度 23℃；湿度 50%